

12.06.2015

Evviva GÜMÜŞ CITY ŞANTİYESİ SON DURUM RAPORU

İnşaatların son durumu aşağıdaki gibidir:

A Blok

9. Kat beton atımı tamamlandı. Kaba işlerinde çalışmalar sürüyor.

B Blok

4 kat otopark ve 14.kat tamamlanarak tüm kaba işleri bitirilmiştir. Katların tuğla örülme işlemleri başladı.

Tüm katlarda dış tuğla duvar örülümü bitirilmiştir.

1.- 8. katlarda iç tuğla örümü bitmiştir.

Çatı katının duvarları örülmüştür.

1.- 6. katlarda iç elektrik tesisatı ve sıhhi tesisat tamamlandı.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. ve 14. Katlardaki elektrik panoları tamamlanmıştır.

6.kata elektrik kabloları çekilmiş ve çalışmalar devam ediyor.

2.3.4. katın alçı sıvası bitmiştir, diğer katlarda çalışmalar devam ediyor.

5 nolu otoparkın çalışması devam ediyor.

Bir cephenin dış sıvası tamamlandı.

Üç cephenin iskele kurulumu tamamlandı.

Mermer malzemeler şantiyeye getirildi.

C Blok

Temel fore kazık tamamlandı. Otoparkın kaba işleri için demirler bağlandı ve kalıp işlerine başlatılacak.

D Blok

Temel fore kazıkları ve 2 kat otopark kaba inşaatı tamamlandı. 3 ve 4 kat otopark demirleri hazır çalışmalar başlatılıyor.

Ortak otoparklar için çalışmalar başlatıldı.2.kat kolonları hazır beton dökülecek.