

12.06.2015

Evviva HOME ŞANTİYESİ SON DURUM RAPORU

Kalıp,demir ,beton işleri tamamlanmıştır.

5 '6 ve7'normal katların daire içi elektrik tesisatı ve ortak katların tesisatlarının uygulamalarına devam edilmektedir.Haziran sonuna kadar elektrik borulama ve kablo montajı bitecek.

Tüm katlarda tuğla duvar uygulamaları tamamlanmıştır. Bina içi tesisat şaftlarının örülmesi devam ediyor.

Mermer denizlik ve mermer basamak montajı devam ediyor.

Dış cephe mantolama imalatına başlanılmıştır.
Dış cephe silikon cephe montajı tamamlanmıştır

Dükkan cephelerinin alüminyum uygulamaları için (imalat ölçüleri) alınmıştır.(imalatı devam etmektedir.)

Asansör imatları ve uygulaması devam etmektedir.

7'normal katların mekanik tesisat ve elektrik tesisatları devam etmektedir.

Kara sıva,alçı sıva,duvar seramik,yer seramik ,şap imatları için yeni Taşaronla sözleşme yapılmıştır.
Haziran sonu imatlara başlanacaktır.

Çatı ışıklık montajına tamamlanmıştır.Lamine cam imalatı devam ediyor.

Pvc doğrama ölçüleri alındı.İmalatlar devam ediyor.Önümüzdeki hafta montaja başlanacak.