

YAŞAM MERKEZİ ŞANTIYE SON DURUM RAPORU

Şantiye Son Durum Raporu Aşağıdaki Gibidir;

1.BLOK

1.Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

10. Kata kadar tuğla ve gazbeton duvar, alçı sıva ve saten işleri, banyo-mutfak sıva, yerden ısıtma serpantinleri , kollektörleri temiz su ve pis su tesisatı elektrik tesisatı testleriyle birlikte tamamlandı. Koridor ve banyo şapları atıldı, banyo seramikleri tamamlandı, mermer denizlik ve merdivenler tamamlandı, asmatavanları tamamlandı.

2.Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

10. Kata kadar tuğla ve gazbeton duvar, alçı sıva ve saten işleri, banyo-mutfak sıva, yerden ısıtma serpantinleri, kollektörleri temiz su ve pis su tesisatı elektrik tesisatı testleriyle birlikte tamamlandı. Koridor ve banyo ve daire içi şapları şapları atıldı, seramik işleri tamamlandı, mermer denizlikler ve merdivenler 10. Kata kadar tamamlanmıştır. PVC , Mobilya ve Çelikkapı işleri 6.katta anahtar teslim halinde tamamlandı. Diğer katlarda alçı rötuş ve tamiratları yapıldı boyaya hazır hala getirildi.

2.BLOK

1. Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

10. Kata kadar tuğla ve gazbeton duvar, elektrik tesisatı testleriyle birlikte tamamlandı. Temiz su ve pis su kolon tesisatı tamamlanmış , alçı sıva işleri tamamlanmıştır. Kaba inşaatı bitmiştir..

2.Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

10. Kata kadar tuğla ve gazbeton duvar, alçı sıva ve saten işleri, banyo-mutfak sıva, temiz su ve pis su tesisatı elektrik tesisatı testleriyle birlikte tamamlandı. Kaba inşaatı 12.katta devam etmektedir.

3.BLOK

1.Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

Temel atıldı.2.kat betonu atılmak üzere hazırlıkları tamamlanmıştır.

2.Kolda çalışmalar aşağıdaki gibidir;

10. Kata kadar tuğla ve gazbeton duvar, alçı sıva ve saten işleri, banyo-mutfak sıva, temiz su ve pis su tesisatı elektrik tesisatı testleriyle birlikte tamamlandı. Koridor ve banyo şapları atıldı, mermer denizlikler ve merdivenler tamamlandı.

Fore kazık imalatına başlamamız için gerekli proje çalışması yapılıyor.

4.BLOK

1.Kolda alıřmalar ařađıdaki gibidir;

11,12,13. atları tuđla duvar iřleri tamamlanmıřtır.

7,8,9,10 normal katlar Gaz beton duvar iřleri tamamlanmıřtır.

Dıř kaba sıva bařlandı.

Merdiven ve balkon kalıp demir iřlerine bařlandı

2.Kolda alıřmalar ařađıdaki gibidir;

Temiz su ve pis su tesisat iřleri devam ediyor. Dıř kaba sıvaya devam ediyor.

Merdiven ve balkon kalıp demir iřlerine bařlandı